



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMPRAS E LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO **DATA: 23/07/2024** **PRAZO DA OBR**

SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA DE SARZEDO **LOCAL: RUA. PROFESSORA EFEGÊNIA MENDONÇA PINHEIRO, 199**

ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA EXTERNA DA CÂMARA DE SARZEDO					
1	PLACA	Físico %	0,66%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.702,77	R\$ 1.702,77	
2	REMOÇÃO DE FORRO MADEIRA/GESSO	Físico %	0,13%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 341,78	R\$ 341,78	
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE REVESTIMENTO E PISOS	Físico %	1,56%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 4.065,75	R\$ 4.065,75	
4	ANDAIMES	Físico %	2,15%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 5.577,73	R\$ 1.394,43	R\$ 1.394,43
5	CONTRAPISO E PISO CERÂMICO / PORCELANATO	Físico %	29,46%	33,33%	33,33%
		Financeiro	R\$ 76.530,28	R\$ 25.510,09	R\$ 25.510,09
6	REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	Físico %	9,51%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 24.700,75	R\$ 24.700,75	
7	FORRO DE GESSO E DE PVC	Físico %	1,31%		
		Financeiro	R\$ 3.393,35		
8	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	Físico %	10,68%		
		Financeiro	R\$ 27.747,04		
9	FERRAGENS	Físico %	4,59%		
		Financeiro	R\$ 11.917,99		
10	PINTURA E REVESTIMENTO TEXTURIZADO	Físico %	36,58%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 95.033,28	R\$ 23.758,32	R\$ 23.758,32
11	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	Físico %	1,74%		
		Financeiro	R\$ 4.524,20		
12	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	1,64%		

14	LIVELER LINE DOBNA	Financeiro	R\$	4.260,25		
TOTAL		Físico %	100,00%	31,36%	19,50%	
		Financeiro	R\$	259.795,17	R\$	81.473,89

ISRAEL DAVID ALVES PEREIRA
 ENG. CIVIL CREA-MG: 191764/D

A: 4 MESES

I - CENTRO - SARZEDO - MG

MÊS 3	MÊS 4
25,00%	25,00%
R\$ 1.394,43	R\$ 1.394,44
33,34%	
R\$ 25.510,10	
100%	
R\$ 3.393,35	
	100,00%
	R\$ 27.747,04
100%	
R\$ 11.917,99	
25,00%	25,00%
R\$ 23.758,32	R\$ 23.758,32
	100,00%
	R\$ 4.524,20
	100,00%

	R\$ 4.260,25
25,39%	23,74%
R\$ 65.974,19	R\$ 61.684,25