



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## COMPRAS E LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE SARZEDO		DATA: 09/12/2024		PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA DOS GABINETES DA CÂMARA DE SARZEDO		LOCAL: RUA. PROFESSORA EFEGÊNIA MENDONÇA PINHEIRO, 199 - CENTRO - SARZEDO - MG				
ITEM	ETAPAS / DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
<b>SERVIÇO: REFORMA DA ÁREA DOS GABINETES DA CÂMARA DE SARZEDO</b>						
1	PLACA	Físico %	0,65%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.657,21	R\$ 1.657,21		
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE DIVISÓRIA E INSTALAÇÕES	Físico %	8,35%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 21.441,14	R\$ 21.441,14		
3	ANDAIME	Físico %	0,20%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 520,22	R\$ 260,11	R\$ 260,11	
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS E PORTAS	Físico %	26,37%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 67.717,00		R\$ 33.858,50	R\$ 33.858,50
5	REVESTIMENTO, PISOS E RODAPÉ	Físico %	28,01%	40,00%	60,00%	
		Financeiro	R\$ 71.940,88	R\$ 28.776,35	R\$ 43.164,53	
6	FORRO	Físico %	9,34%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 23.990,57	R\$ 11.995,29	R\$ 11.995,29	
7	PINTURA	Físico %	16,57%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 42.546,49		R\$ 21.273,25	R\$ 21.273,25
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	1,29%			100%
		Financeiro	R\$ 3.321,44			R\$ 3.321,44
9	VIDROS E ESPELHOS	Físico %	7,95%		30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 20.406,31		R\$ 6.121,89	R\$ 14.284,42
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	1,27%			100%
		Financeiro	R\$ 3.253,51			R\$ 3.253,51
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,97%</b>	<b>45,43%</b>	<b>29,59%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 256.794,77</b>	<b>R\$ 64.130,10</b>	<b>R\$ 116.673,56</b>	<b>R\$ 75.991,11</b>

ISRAEL DAVID ALVES PEREIRA  
ENG. CIVIL CREA-MG: 191764/D